

Information Report – 2026-08-02

Nunavik Nickel – Projets des éoliennes

Après avoir été bloquée dans son avancement du fait de vents trop forts, l'équipe d'installation a pu profiter d'une fenêtre de vent faible pour réaliser le levage final de la 1ère éolienne : le levage du rotor complet assemblé avec ces 3 pales. Les travaux mécaniques à l'intérieur du rotor ont aussi été finalisés afin de pouvoir libérer la turbine et la laisser en sécurité en attendant la mise en service complète.

Nunavik Nickel – Wind Turbines Project

After being held up by excessively strong winds, the installation team was able to take advantage of a lull in the wind to carry out the final hoisting of the first wind turbine: the hoisting of the fully assembled rotor with its three blades. The mechanical work inside the rotor was also completed so that the turbine could be released and left in a secure position pending full commissioning.

