

Information Report – 2025-06-21

Nunavik Nickel – Projets des éoliennes

La construction de la route se poursuit encore cette semaine. La première couche de l'accès est installée sur une distance de 1,5km sur un total de 2,3km. L'emprise de la première plateforme a été délimitée par les arpenteurs afin que sa construction débute dans les prochains jours en respectant les plans. La construction de la route d'accès se poursuit en parallèle des travaux de la plateforme.

Nunavik Nickel – Wind Turbines Projet

Construction of the road continues this week. The first layer of access is installed over a distance of 1.5km out of a total of 2.3km. The footprint of the first platform has been delineated by the surveyors so that its construction can begin in the coming days in accordance with the plans. Construction of the access road continues in parallel with the work on the platform.

