

Information Report – 2025-06-28

Nunavik Nickel – Projets des éoliennes

Les travaux se sont poursuivis sans interruption lors de la dernière semaine. La première couche de l'accès est installée sur une distance de 2,0km sur un total de 2,3km. Une deuxième couche de matériel granulaire est étendue sur la route pour la rendre carrossable au petit véhicule. L'accès menant à la première plateforme est en partie construit et l'excavation de la première plateforme a débuté sous la supervision des arpenteurs.

Nunavik Nickel – Wind Turbines Projet

Work continued uninterrupted during the past week. The first layer of access is installed over a distance of 2.0km out of a total of 2.3km. A second layer of granular material is spread on the road to make it passable for small vehicles. Access leading to the first platform is partially constructed, and excavation of the first platform has begun under the supervision of surveyors.

