

# Information Report – 2025-08-10

## Nunavik Nickel – Projets des éoliennes

Suivant le premier sautage de petite envergure qui s'est tenu le 12 juillet dernier sur la plateforme n° 1, les opérations de forages se sont poursuivies, mais les opérations de sautage ont été mises sur pauses pour limiter l'impact sur la migration des caribous. Les équipes reprennent avec le chargement des trous cette semaine, en prévision du prochain sautage le 15 août.

## Nunavik Nickel – Wind Turbines Project

Following the first small-scale blast on July 12<sup>th</sup> on Platform 1, drilling operations continued, but blasts were put on hold to limit the impact on caribou migration. Loading operations resumes this week, in anticipation of the next blast on August 15<sup>th</sup>.

