

# Information Report – 2025-11-30

## Nunavik Nickel – Projets des éoliennes

Les opérations de pieutage sont maintenant terminées sur la plateforme n°2 et les équipes se sont déplacées vers la plateforme n°1 pour commencer le forage des pieux de l'autre éolienne. Les câbles de mise à la terre doivent encore être installés au niveau de la plateforme n°2 avant que le remblai ne puisse être achevé. Ces travaux seront réalisés au printemps 2026.

## Nunavik Nickel – Wind Turbines Project

Piling operations are now complete on the platform no2 and the crews have moved to platform no1 to start drilling the piles of the other windmill turbine group. The ground cables still need to be installed at platform no2 before the backfill can be completed. This work will be performed in the spring of 2026.

